

**Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.9.2016****Celkem**

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
<b>ŘSD ČR</b>				
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	SP v rozkladové komisi, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podány nabídky dne 1.9.2016 - probíhá hodnocení nabídek	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	SP před vydáním v 1. instanci, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podány nabídky dne 4.8. 2016 - probíhá hodnocení nabídek	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	SP v právní moc, stavba zahájena ke dni 23.8.2016	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016
D3 0309/II Ševětín - Borek	vybrán zhotovitel, SP na hlavní trasu, chybí dílčí SP z důvodu dokončení majetkoprávní přípravy	97,46%, chybí 3 LV	100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska	2016
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	platná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 13.10.2016	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2016
I/11 Opava severní obchvat východní část	probíhá hodnocení VŘ na zhotovitele, vydáno SP na většinu hlavní trasy (chybí 120 m)	99,96%	244/1992 Sb., vydáno SP na většinu hlavní trasy, pro zbývající objekty bylo vydáno negativní závěr zjišťovacího řízení - zatím nepravomocné (příslušný úřad je KÚ MRS kraje)	2016
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	probíhá výběrové řízení, lhůta pro nabídky do 27.9.2016, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb.	2016
I/22 Strakonice	vydané stavební povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele - podány nabídky dne 18.8.2016 - probíhá hodnocení nabídek	100,00%	100/2001 Sb.	2016
I/34 Rouštany - Pohled	probíhá výběrové řízení, podány nabídky dne 14.6.2016, podány námítky zamítnuty zadavatelem i ÚOHS; dne 1.9.2016 proběhlo poslední jednání hodnotící komise - bude podán návrh objednateli na podepsání rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce	100,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2016
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	IČ pro SP, před vydáním SP, zpracovává se PDPS	100,00%	není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	Nepravomocné SP, půjde na rozkladovou komisi	100,00%	není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	SP v právní moci, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 24.10.2016	100,00%	není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	SP v rozkladové komisi, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 24.10.2016	100,00%	Není vyžadováno	2017
D1 0136 Říkovice-Přerov	zpracovaná DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, připravena akt. DÚR pro změnu ÚR, čeká na EIA	66,47%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	87,75%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	57,94%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D6 Lubenec obchvat	probíhá majetkoprávní příprava (zbývají 3 LV), podklady pro SP, dokončuje se čistopis PDPS	97,37%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	70,73%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
D6 Řevničov, obchvat	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	87,50%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum,	99,43%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum	98,49%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 14.12.2015, nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení.	2017
D35 Časy - Ostrov	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, zahájena zakázka na archeologický průzkum	96,25%, chybí 11 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D35 Opatovice nad Labem - Časy	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, zahájena zakázka na archeologický průzkum	97,50%, chybí 5 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D48 Frýdek Místek - obchvat	Dokončen čistopis PDPS pro celou stavbu, na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde je SP v rozkladové komisi (všechna vyjádření k dispozici), zbytek trasy bez SP - čeká na EIA. Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) 48 F.M., obchvat, II. stavba.	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MRS kraje	2017
D48 MÚK Bělotín - Rybí	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	87,41%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA	2017
D49 4901 Hulín - Fryšták	Hlavní SP nemůžou být vydána kvůli EIA, vybrán zhotovitel	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP, blokováno EIA, zahájeny práce na PDPS	95,44%	244/1992 Sb. REŽIM §23a, paralelně zajišťovány dokumenty v rozsahu pro případnou možnost opakování EIA	2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	dokončen čistopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat,	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017
I/3 Olbramovice přeložka	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	92,75%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2017
I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závrata)	příprava ZDS	100,00%	244/1992 Sb. Biologické průzkumy od jara 2016 probíhají, bude zpracováno nové Oznámení EIA na změny	2017
I/16 Slaný - Velvary	majetkoprávní příprava a IČ pro SP, zpracovává se ZDS (PDPS)	98,94%, chybí 5 LV	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb.	2017
I/19 Chýnov	IČ pro SP, majetkoprávní příprava komplikovaná exekucním řízením, chybí 5 LV - požádáno o vyvlastnění, probíhá zpracování PDPS	95,05%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	2017
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS)	90,00%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA	2017
I/21 Trstěnice - Drmoul	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	97,73%, chybí 1 LV	244/1992 Sb. - vydáno ověřovací stanovisko 7.9.2015, bude nové Oznámení EIA na celou stavbu	2017
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	89,66%, chybí 3 LV	100/2001 Sb.	2017
I/57 Krnov SV obchvat	vydána všechna potřebná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 4.11.2016	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
I/58 Příbor - Skotnice	je vydané SP, probíhá příprava na výběr zhotovitele - předpoklad zahájení otevřeného řízení v 09/2016	100,00%	100/2001 Sb.	2017
I/68 Třanovice - Nebory	dokončuje se majetkoprávní příprava, chybí poslední 3 LV - převod práva hospodařit z MD na ŘSD ČR, je však smlouva o právu provést stavbu, ZDS připravena - se zahájením výběrového řízení na zhotovitele se čeká na závěry zjišťovacího řízení, probíhají stavební řízení	94,64%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, stavební řízení nemohou být prozatím dokončena - negativní CS ke změně povrchu vozovky, zpracovává se oznámení vlivu změny k posouzení ve ZŘ - žádost podána na MŽP - probíhá řízení	2017
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkal	DSP, IČ pro SP	0,00%	není vyžadováno	2018
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	IČ pro SP	100,00%	není vyžadováno	2018
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen	57,36%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D4 Lety - Čimelice (PPP)	DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN	100,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D4 Milín - Lety (PPP)	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen	55,59% (85% ploch trvalého záboru, 107 vyvlastnění v Příbrami)	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D7 Chlumčany zkapacitnění	zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , která byla původně součástí stavby R7 Sulec - obchvat, nutno pro tuto část použít stanovisko E.I.A., které bylo vydáno pro R7 Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.), pravděpodobně nová EIA na celý úsek	2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a výkupy	75,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA vč. sousedního úseku D7.	2018
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb.	2018
D11 MÚK Beranka	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost, ověřovací stanovisko zatím nevydáno.	2018
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko	IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při průchodu CHKO Pálava - zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje v CHKO stavět dálnice. Ustanovení však bylo v zákoně pro původní dálnice (dnes dálnice I. třídy) a nikoliv pro rychlostní silnice (dnes dálnice II. třídy). Žádoucí novelizovat předmětné ustanovení na zákaz stavět v CHKO dálnice I. třídy.	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP	83,87%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/16 Nová Paka - obchvat	dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované	92,68%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2018
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	akt. ZP, IČ pro SP	55,36%, zpřesněn záborový elaborát	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb., pouze CS před stavebními řízeními	2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2018
I/33 Jaroměř - obchvat	IČ pro ÚR, ÚR nepravomocné	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2018
I/34 Lišov - Vranín	IČ pro ÚR v návaznosti na novou EIA	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV	97,37%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/36 Sezemice obchvat	zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany	zpracována DSP probíhá majetkoprávní příprava	65,02%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 5 LV, zpracovává se PDPS	93,90%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2018

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
I/38 Znojmo obchvat I	znovu vydáno ÚR - nepravomocně, podány odvolání, řeší KÚ Jhm kraje	99%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/42 Brno, VMO - Rokytova	aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	1,45%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s předchozím úsekem Tomkovo náměstí.	2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	97,39%, chybí 3 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA, biologické průzkumy budou dokončeny na jaře 2017	2018
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	32,61%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s navazujícím úsekem Rokytova	2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	zpracována DSP, nutná změna ÚR	33,56%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/44 Bludov - obchvat	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP	71,28%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/67 Karviná - obchvat	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 8 vyvlastňovacích řízení	68,18%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	změna ÚR pravomocná, akt. DSP, zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv.	0,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	Zahájení prací na DSP v návaznosti na potvrzení problematiky kategorie pro zajištění souladu DSP s ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019
D6 Krupá, přeložka	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	31,08%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019
D6 Hořesedly, přeložka	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,89%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019
I/9 Svor	akt. ZP schválena, IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	zahájeny práce na DSP	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019
I/27 Přeštice - obchvat	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2019
I/36 Časy - Holice	zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2019
I/38 Církvice obchvat	zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava	54,65%	100/2001 Sb.	2019
<b>SŽDC</b>				
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, předpoklad opětovného vyhlášení	95%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Úzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.	2016
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	Probíhá realizace	1	Není vyžadována	2016
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	Schválen projekt stavby, probíhá soutěž na zhotovitele	90%	100/2001 Sb.	2016
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	20%	Bude třeba zjišťovací řízení	2016
Peronizace ŽST Chodov	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Revitalizace mezistaničních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	Probíhá realizace	100%	Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení	2016
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
Rekonstrukce žst. Hanušovice	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
ETCS Přerov - Česká Třebová	realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	Realizace P+R, vypsána soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim	Stavba dokončena	100%	Nepodléhá posuzování	2016
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	Probíhá zpracování projektu stavby	85%, probíhá vyvlastňování	Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM §23a, nová dokumentace EIA se zpracovává paralelně	2017
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice	Zpracován projekt stavby	80%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domazlické trati	Probíhá zpracování projektu stavby	40%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	Schválen projekt stavby	80% - jednání s ČSAD	Nepodléhá posuzování	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2017
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
ETCS Plzeň - Cheb	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	Probíhá zpracování projektu stavby	70%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tiřnov	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2017
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	2017
Modernizace ŽST Cheb	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2017
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2017
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	Zpracován projekt stavby	80%	Není vyžadována	2018
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze na původní řešení	2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	30%	Není vyžadována	2018
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	30%	Není vyžadována	2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	Probíhá zajištění územního rozhodnutí	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá zpracování dokumentace EIA	2018
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	Bude posouzeno	2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	0%, probíhá	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2018
Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	100%	Není vyžadována	2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	Probíhá zpracování studie proveditelnosti	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	Probíhá zpracování přípravné dokumentace, stavba bude v přípravě rozdělena na 3 části	0%	Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby	2019
DOZ Brno – Česká Třebová	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019

Název	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
RVC				
Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	zpracovává se DSP	100,00%	není vyžadováno	2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	IČ pro SP		není vyžadováno	2017
Plavební komora Praha - Staré Město	probíhá EIA		probíhá posuzování dle 100/2001 Sb.	2018
Plavební komora Bělov	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 19.11.2015	2018
Stupeň Přelouč II	IČ pro nové ÚR	100,00%	244/1992 Sb., bude nová dokumentace EIA	2020+

Vysvětlivky / používané zkratky:

Zelený text stavba v realizaci